



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH



ATA DE REUNIÃO	ATA Nº 09/2021	Data – Reunião
		30/08/2021
		Horário: 12h15.
Local da Reunião: sala do presidente		Pág. 1 de 2
ASSUNTOS DA REUNIÃO		
1) Deliberações sobre o convênio do Dnit e renovação de prazos		
PRESENTES		
<u>Nomes</u>	Setor	Rubrica
Fernando Cesar Ramos Parente Elissandra Brasil do Carmo Alfredo Jukio Luana Pietro Fernando Fernandes Marco Antônio Figueira Flávio Marcolino Leucimar	SOPH/DIRPRE SOPH/DAF SOPH/DFO SOPH/AJCL SOPH/COOJUR SOPH/CGP SOPH/DINF SOPH/DINF	
DISTRIBUIÇÃO		
GAB/ DAF/ AJCL/ COOJUR/ CGP/ DINF		
Ata preparada por: Rafaela Schuindt		
Ata aprovada por: Pelos Presentes		
DATA: 30/08/2021		
ASSUNTOS TRATADOS		
Convênio do Dnit		
JUSTIFICATIVA DOS ASSUNTOS TRATADOS		



DELIBERAÇÃO

1. O presidente informou o início da reunião, da produção da ata e das deliberações que serão enviadas;
2. Marco informou que a SOPH irá oficiar ao DNIT sobre a situação das obras, dos contratos e o que pretende fazer acerca dos contratos. Independentemente do que for feito, será apresentado um novo orçamento das obras para conclusão das mesmas, de forma a solicitar do DNIT os valores e prazos para conclusão das obras. Informou que apesar de haver prazo legal, seria o ideal informar o DNIT sobre o andamento. O prazo de 31/08 a 01/09 para oficiar ao DNIT sobre a situação atual;
3. O presidente solicitou que a minuta passe pelo jurídico para revisão;
4. Fernando Fernandes informou que os cálculos poderão ser apresentados futuramente, ainda dentro do prazo, de forma a evitar que a engenharia apresentasse um valor a menor e que futuramente possa haver algum problema para não conclusão das obras. Citou a questão do seguro das obras. Acerca dos prazos das obras que são até 30/09, orienta fazer uma movimentação da apuração do seguro;
5. Fernando questionou o prazo;
6. Marco informou que até 30/09 será apresentada a tabela com levantamento da obra para uma nova licitação.
7. Fernando tratou com Alfredo sobre a execução das balanças;
8. Marco informou que o prazo final é 30/10;
9. Fernando determinou que deve provocar as seguradoras neste momento. Dar início ao processo apuratório e assim que finalizar, já enviar a documentação;
10. Fernando frisou que qualquer demanda que precisar ser feita neste momento é para dar início paralelamente, de forma a não esperar os prazos vencerem;
11. Flávio falou que a SOPH pode entrar com alguma contrapartida, desde que isso esteja especificado no plano de trabalho (com planejamento); Informou que necessita neste momento dos valores reais por escrito: valor real, valor de juros e valor que está bloqueado que não poderá ser utilizado, para conseguir fazer um planejamento real. De forma que assim, o DAF terá condições de informar também qual a contrapartida da empresa, caso haja a necessidade.
12. Fernando solicitou que a Engenharia apresente dois cenários: um sem a contrapartida da SOPH e o outro com a contrapartida; Informou ao Marco que o ofício para o DNIT deve ser enviado em 31/08;
13. Flávio informou que a entrega do elevador levará pelo menos 6 meses para chegar e ser instalado e que verificará a possibilidade da formalização por parte da empresa.

SEM ANEXOS