




Obra
CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO NOVO COMANDO GERAL 2025/2 - REV 04

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Rondônia
SBC - 05/2025 - Rondônia
SICRO3 - 05/2025 - Rondônia

B.D.I.
25,95%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro														
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 111.804,53	100,00% 111.804,53											
2	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 627.136,80	8,34% 52.303,21	8,34% 52.303,21	8,34% 52.303,21	8,34% 52.303,21	8,34% 52.303,21	8,34% 52.303,21	8,34% 52.303,21	8,34% 52.303,21	8,34% 52.303,21	8,34% 52.303,21	8,34% 52.303,21	8,26% 51.801,50
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, CORREÇÃO DE TERRENO E VIAS DE ACESSO	100,00% 2.079.439,90	5,00% 103.972,00	5,00% 103.972,00	10,00% 207.943,99	15,00% 311.915,99	15,00% 311.915,99	15,00% 311.915,99	15,00% 311.915,99	20,00% 415.887,98				
4	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E PLATIBANDA	100,00% 1.136.822,02						5,00% 56.841,10	5,00% 56.841,10	10,00% 113.682,20	15,00% 170.523,30	15,00% 170.523,30	25,00% 284.205,51	25,00% 284.205,51
5	ARQUITETURAS	100,00% 5.369.990,00						10,00% 536.999,00	10,00% 536.999,00	10,00% 536.999,00	15,00% 805.498,50	15,00% 805.498,50	15,00% 805.498,50	25,00% 1.342.497,50
6	MAQUINAS, LOUÇAS, EQUIPAMENTOS E SINALIZAÇÕES	100,00% 2.174.104,97				5,00% 108.705,25	5,00% 108.705,25	5,00% 108.705,25	5,00% 108.705,25	5,00% 108.705,25	20,00% 326.115,75	20,00% 434.820,99	20,00% 434.820,99	20,00% 434.820,99
7	Importado de: HIDRAULICO NOVO COMANDO GERAL	100,00% 293.559,21				5,00% 14.677,96	5,00% 14.677,96	5,00% 14.677,96	5,00% 14.677,96	5,00% 14.677,96	10,00% 29.355,92	10,00% 44.033,88	10,00% 58.711,84	30,00% 88.067,76
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	100,00% 1.101.823,69				5,00% 55.091,18	5,00% 55.091,18	5,00% 55.091,18	5,00% 55.091,18	5,00% 55.091,18	15,00% 165.273,55	20,00% 220.364,74	20,00% 220.364,74	20,00% 220.364,74
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 2º Pavimento	100,00% 174.550,81				5,00% 8.727,54	5,00% 8.727,54	5,00% 8.727,54	5,00% 8.727,54	5,00% 8.727,54	15,00% 26.182,62	20,00% 34.910,16	20,00% 34.910,16	20,00% 34.910,16
10	S.P.D.A	100,00% 121.622,11				15,00% 18.243,32	15,00% 18.243,32	15,00% 18.243,32	15,00% 18.243,32	15,00% 18.243,32	15,00% 18.243,32	10,00% 12.162,21		
11	REDE LÓGICA - TÉRREO	100,00% 185.684,69							15,00% 27.852,70	15,00% 27.852,70	15,00% 27.852,70	15,00% 27.852,70	20,00% 37.136,94	20,00% 37.136,94
12	REDE LÓGICA - 1º PAVIMENTO	100,00% 234.651,80							15,00% 35.197,77	15,00% 35.197,77	15,00% 35.197,77	15,00% 35.197,77	20,00% 46.930,36	20,00% 46.930,36
13	REDE LÓGICA - 2º PAVIMENTO	100,00% 263.721,14							15,00% 39.558,17	15,00% 39.558,17	15,00% 39.558,17	15,00% 39.558,17	20,00% 52.744,23	20,00% 52.744,23
14	ESTRUTURAL	100,00% 3.975.280,91	10,00% 397.528,09	14,00% 556.539,33	14,00% 556.539,33	12,00% 477.033,71	12,00% 477.033,71	10,00% 397.528,09	10,00% 397.528,09	10,00% 397.528,09	4,00% 159.011,24	4,00% 159.011,24		
15	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,00% 119.734,82									20,00% 23.946,96	30,00% 35.920,45	30,00% 35.920,45	20,00% 23.946,96
16	FINAL DE OBRA	100,00% 300.533,73									25,00% 75.133,43	25,00% 75.133,43	25,00% 75.133,43	25,00% 75.133,43
17	SUBESTAÇÃO 225KVA - 13,8KV - 127/220V	100,00% 144.557,71								30,00% 43.367,31		30,00% 43.367,31		40,00% 57.823,08
Porcentagem			3,61%	3,87%	4,44%	5,68%	5,68%	8,48%	9,03%	10,14%	10,61%	11,9%	11,61%	14,94%
Custo			665.607,82	712.814,53	816.786,52	1.046.698,15	1.046.698,15	1.561.032,63	1.663.641,28	1.867.821,69	1.954.196,44	2.190.658,07	2.138.680,35	2.750.383,16
Porcentagem Acumulado			3,61%	7,49%	11,92%	17,6%	23,29%	31,77%	40,8%	50,94%	61,55%	73,45%	85,06%	100,0%
Custo Acumulado			665.607,82	1.378.422,35	2.195.208,87	3.241.907,02	4.288.605,17	5.849.637,80	7.513.279,08	9.381.100,77	11.335.297,21	13.525.955,28	15.664.635,63	18.415.018,84


ISLÂNDIO DANIELAS CHAVES - 1º TEN BM
Engenheiro Eletricista - CREA: 18.842-D/RO
Chefe da Seplantec
Portaria nº 726/2024 (0050173011)