



Governo do Estado de Rondônia  
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia  
Diretoria de Atividades Técnicas  
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade  
Porto Velho - RO cep: 76803-877  
CNPJ: 02.603.612/0001-0

Obra  
Construção e Reforma Geral no Colégio Militar Dom Pedro II - CMDP II -  
Rua Alexandre Guimarães nº 3862, Bairro Nova Porto Velho no município  
de Porto Velho-RO

Bancos  
SINAPI - 10/2024 -  
Rondônia  
SBC - 12/2024 -  
Rondônia  
CPU-Próprio-Rondônia

B.D.I.  
27,22%

Encargos Sociais  
Desonerado:  
Horista: 87,54%  
Mensalista: 48,09%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	100,00%	100,00%									
		565.201,17	565.201,17									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
		108.115,57	32.434,67	21.623,11	10.811,56	10.811,56	10.811,56	5.405,78	5.405,78	5.405,78	5.405,78	
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	100,00%									
		412.605,13	412.605,13									
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/LIMPEZA	100,00%		40,00%	40,00%	20,00%						
		198.261,87		79.304,75	79.304,75	39.652,37						
5	INFRAESTRUTURA	100,00%		10,00%	10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	15,00%	5,00%		
		1.205.755,28		120.575,53	120.575,53	120.575,53	301.438,82	301.438,82	180.863,29	60.287,76		
6	SUPERESTRUTURA	100,00%				10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		1.694.893,60				169.489,36	169.489,36	338.978,72	338.978,72	338.978,72	338.978,72	
7	REVESTIMENTOS/PISOS/ESQUADRIAS/FORRO	100,00%							20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
		5.629.634,49							1.125.926,90	1.125.926,90	1.688.890,35	1.688.890,35
8	COBERTURA	100,00%					30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
		2.631.967,06					789.590,12	526.393,41	526.393,41	526.393,41	263.196,71	
9	INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES	100,00%			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		4.713.957,15			589.244,64	589.244,64	589.244,64	589.244,64	589.244,64	589.244,64	589.244,64	589.244,64
10	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00%							20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
		24.904,84							4.980,97	4.980,97	7.471,45	7.471,45
Porcentagem			5,88%	1,29%	4,65%	5,41%	10,83%	10,25%	16,13%	15,43%	16,84%	13,3%
Custo			1.010.240,97	221.503,39	799.936,48	929.773,46	1.860.574,50	1.761.461,37	2.771.793,71	2.651.218,18	2.893.187,65	2.285.606,44
Porcentagem Acumulado			5,88%	7,17%	11,82%	17,23%	28,06%	38,31%	54,44%	69,86%	86,7%	100,0%
Custo Acumulado			1.010.240,97	1.231.744,36	2.031.680,83	2.961.454,30	4.822.028,79	6.583.490,17	9.355.283,88	12.006.502,07	14.899.689,71	17.185.296,16

Natielly dos Santos Ferreira - 2º TEN. BM  
Eng. Civil - CREA 11734-D/RO  
ART - 2320248500325313