

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO																	
Título	Cronograma																
Obra	Construção da sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Estadual - 3ª DRRE																
Cliente	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN																
Cidade	Vilhena																
Endereço	AV. Luiz A. Maziero, N° 4480, JARDIM AMERICA, Setor 05, Quadra 97. Lote 1U-R																
Descrição	Construção da 3ª DRRE																
<div>SEFINROGOV</div>																	
ITEM	DESCRIÇÃO	1ª MED	2ª MED	3ª MED	4ª MED	5ª MED	6ª MED	7ª MED	8ª MED	9ª MED	10ª MED	11ª MED	12ª MED	13ª MED	14ª MED	VALOR	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,37%	21,12%	19,07%	5,35%	5,35%	5,17%	5,35%	5,17%	5,35%	5,35%	4,83%	5,35%	5,17%	2,02%	R\$ 459.393,59	8,10%
2.	ESTRUTURAL	R\$ 24.683,69	R\$ 97.023,96	R\$ 87.614,00	R\$ 24.555,04	R\$ 24.555,04	R\$ 23.762,94	R\$ 24.555,04	R\$ 23.762,94	R\$ 24.555,04	R\$ 24.555,04	R\$ 22.178,74	R\$ 24.555,04	R\$ 23.762,94	R\$ 9.274,15	R\$ 1.084.839,77	19,13%
3.	HIDROSANITÁRIO	0,00%	0,00%	16,55%	24,83%	24,83%	22,01%	11,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 231.550,10	4,08%
4.	VEDAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179.568,28	R\$ 269.344,29	R\$ 269.344,29	R\$ 238.722,69	R\$ 127.860,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360.992,41	6,37%
5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,69%	39,39%	33,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 589.182,45	10,39%
6.	ESQUADRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157.241,23	R\$ 232.063,11	R\$ 199.878,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.518,66	2,30%
7.	PINTURA E REVESTIMENTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	22,18%	37,02%	30,71%	9,97%	R\$ 853.428,63	15,05%
8.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.843,94	R\$ 5.843,94	0,10%
9.	SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	40,70%	36,76%	21,94%	0,00%	0,00%	R\$ 716.361,64	12,63%
10.	PISOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.310,71	R\$ 291.560,76	R\$ 263.345,20	R\$ 157.144,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 712.050,17	12,56%
11.	COBERTUTA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,04%	65,45%	21,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 352.048,18	6,21%
12.	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.893,62	R\$ 230.404,62	R\$ 75.749,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.921,18	1,55%
13.	PAISAGISMO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,18%	R\$ 23.392,98	0,41%
14.	PORTÕES E GRADEADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 48.481,47	0,85%
15.	LIMPEZA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,18%	R\$ 3.160,94	0,06%
16.	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 11.542,65	0,20%
VALOR MENSAL OBRA COM BDI		R\$ 24.683,69	R\$ 97.023,96	R\$ 267.182,27	R\$ 293.899,33	R\$ 293.899,33	R\$ 293.058,48	R\$ 574.977,32	R\$ 710.163,97	R\$ 424.171,04	R\$ 667.609,98	R\$ 847.558,25	R\$ 709.939,69	R\$ 416.825,43	R\$ 49.716,00	R\$ 5.670.708,76	100%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 24.683,69	R\$ 121.707,65	R\$ 388.889,92	R\$ 682.789,25	R\$ 976.688,58	R\$ 1.269.747,06	R\$ 1.844.724,38	R\$ 2.554.888,35	R\$ 2.979.059,40	R\$ 3.646.669,38	R\$ 4.494.227,64	R\$ 5.204.167,33	R\$ 5.620.992,76	R\$ 5.670.708,76		
SEVSIÇO EXECUTADO MENSAL (%)		0,44%	1,71%	4,71%	5,18%	5,18%	5,17%	10,14%	12,52%	7,48%	11,77%	14,95%	12,52%	7,35%	0,88%		
SEVSIÇO EXECUTADO ACUMULADO (%)		0,44%	2,15%	6,86%	12,04%	17,22%	22,39%	32,53%	45,05%	52,53%	64,31%	79,25%	91,77%	99,12%	100,00%		

