



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP/RO
TELEFONE: (69) 3212-8107
AVENIDA FARQUAR - ESPLANADA DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS
PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470
CNPJ: 37.621.806.0001 - 07



RSP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Jayne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG

TABELAS REFERÊNCIAS
SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)
SBC: PVH 02/2025

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo
ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.º, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATA: fev/25

BDI GERAL: 22,88%
BDI DIFERENCIADO: 15,28%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (GERAL)														
Item	Descrição	Total	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias
1	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	100,00% 338.066,70	48,27% R\$163.199,37	7,76% R\$26.230,10	7,76% R\$26.230,10	5,17% R\$17.486,73	5,17% R\$17.486,73	5,17% R\$17.486,73	5,17% R\$17.486,73	5,17% R\$17.486,73	5,17% R\$17.486,73	5,17% R\$17.486,73	-	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 700.559,40	6,44% R\$45.116,03	7,54% R\$52.822,18	9,79% R\$68.584,77	8,38% R\$58.706,88	8,50% R\$59.547,55	8,40% R\$58.846,99	9,56% R\$66.973,48	9,36% R\$65.572,36	9,77% R\$68.444,65	9,69% R\$67.884,21	7,15% R\$50.090,00	5,42% R\$37.970,32
3	PREPARAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E ÁREAS EXTERNAS	100,00% 181.218,83	29,36% R\$53.212,44	43,28% R\$78.433,78	14,21% R\$25.757,36	-	-	-	-	-	-	-	-	13,14% R\$23.815,25
4	ESTRUTURAS	100,00% 1.300.334,49	38,29% R\$497.869,52	52,41% R\$681.498,03	9,30% R\$120.966,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 638.589,47	-	-	20,01% R\$127.751,78	-	-	-	-	-	40,00% R\$255.418,85	40,00% R\$255.418,85	-	-
6	ESQUADRIAS, VIDROS, BANCADAS E DIVERSOS	100,00% 3.349.564,40	-	-	0,47% R\$15.830,14	-	-	-	17,63% R\$590.546,81	17,63% R\$590.546,81	18,11% R\$606.541,11	24,20% R\$810.662,95	14,31% R\$479.339,05	7,65% R\$256.097,54
7	REVESTIMENTOS	100,00% 2.591.860,12	-	-	10,00% R\$259.186,01	20,00% R\$518.372,02	20,00% R\$518.372,02	20,00% R\$518.372,02	10,00% R\$259.186,01	10,00% R\$259.186,01	10,00% R\$259.186,01	-	-	-
8	PISO	100,00% 2.025.402,62	-	-	10,00% R\$202.540,26	10,00% R\$202.540,26	10,00% R\$202.540,26	20,00% R\$405.080,52	20,00% R\$405.080,52	20,00% R\$405.080,52	10,00% R\$202.540,26	-	-	-
9	COBERTURA	100,00% 1.613.376,36	-	-	19,02% R\$306.791,59	20,15% R\$325.126,07	20,15% R\$325.126,07	20,15% R\$325.126,07	20,15% R\$325.126,07	-	-	-	-	0,38% R\$6.080,51
10	PINTURA	100,00% 212.492,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00% R\$63.747,77	70,00% R\$148.744,80
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 44.325,22	-	20,00% R\$8.865,04	80,00% R\$35.460,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 96.967,06	-	-	27,26% R\$26.431,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 64.513,71	-	46,18% R\$29.790,51	18,18% R\$11.731,15	-	-	-	-	14,26% R\$9.196,82	14,26% R\$9.196,82	7,13% R\$4.598,41	-	-
14	DRENAGEM	100,00% 74.325,47	61,95% R\$46.046,35	19,02% R\$14.139,56	19,02% R\$14.139,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,00% 101.560,44	8,83% R\$8.971,81	35,34% R\$35.887,22	17,67% R\$17.943,61	-	-	-	-	-	-	17,67% R\$17.943,61	16,83% R\$17.095,85	3,66% R\$3.718,35
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 2.736.536,83	9,30% R\$254.530,83	21,58% R\$590.585,46	25,54% R\$698.824,76	10,18% R\$278.710,58	10,09% R\$276.112,06	3,80% R\$103.876,31	2,74% R\$74.970,85	2,61% R\$71.324,74	2,61% R\$71.324,74	2,44% R\$66.884,88	4,56% R\$124.695,81	4,56% R\$124.695,81
17	SPDA	100,00% 95.532,74	-	-	-	-	-	-	-	R\$47.766,37	R\$47.766,37	-	-	-
18	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 245.731,99	-	R\$49.146,40	R\$49.146,40	R\$49.146,40	R\$73.719,60	R\$24.573,20	-	-	-	-	-	-
19	ELEVADOR	100,00% 362.975,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% R\$362.975,47	-	-
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00% 2.377.051,82	-	-	5,00% R\$118.852,59	15,00% R\$356.557,77	10,00% R\$237.705,18	10,00% R\$237.705,18	10,00% R\$237.705,18	20,00% R\$475.410,36	20,00% R\$475.410,36	20,00% R\$237.705,18	-	-
21	PROJETOS E ORÇAMENTO EXECUTIVOS	100,00% 271.439,88	100,00% R\$271.439,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	ACESSIBILIDADE	100,00% 73.610,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00% R\$22.083,14	70,00% R\$51.527,33
23	DIVERSOS	100,00% 1.142.869,28	-	0,16% R\$1.850,47	-	-	0,16% R\$1.850,47	-	0,16% R\$1.850,47	-	-	0,16% R\$1.850,47	40,39% R\$673.842,95	58,96% R\$673.842,95
Porcentagem do período		100,00%	6,49%	7,60%	10,30%	8,75%	8,30%	8,19%	9,59%	9,41%	9,75%	8,93%	7,21%	5,47%
Total do período		R\$20.638.905,35	R\$1.340.386,22	R\$1.569.248,75	R\$2.126.169,03	R\$1.806.646,72	R\$1.712.459,94	R\$1.691.067,03	R\$1.978.926,12	R\$1.941.570,73	R\$2.013.315,91	R\$1.843.410,76	R\$1.487.745,11	R\$1.127.959,02
Porcentagem acumulada			6,49%	24,40%	33,15%	41,45%	49,64%	59,23%	68,64%	78,39%	87,33%	94,53%	100,00%	
Total acumulado			R\$1.340.386,22	R\$2.909.634,97	R\$5.035.804,00	R\$6.842.450,72	R\$8.554.910,66	R\$10.245.977,69	R\$12.224.903,81	R\$14.166.474,54	R\$16.179.790,45	R\$18.023.201,21	R\$19.510.946,32	R\$20.638.905,34

TOTAL FINAL S/BDI	R\$ 17.004.031,20
TOTAL FINAL DO BDI	R\$ 3.634.874,14
TOTAL FINAL C/BDI	R\$ 20.638.905,34