



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP/RO

TELEFONE: (69) 3212-8107

AVENIDA FARQUAR - ESPLANADA DAS SECRETARIAS, BAIRRO: PEDRINHAS

PORTO VELHO - RO - CEP: 76.801-470

CNPJ: 37.621.806.0001 - 07

SEOSP

Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos

RESP.TÉCNICO - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO
Diego Expedito Martins de Oliveira - CREA 8154 D/RO
Jayne Carlos Piovesan - CREA 8125 D/RO
Josiane Beatriz Faustino - CREA 47100 D/MG
João Roberto de Araújo Campos - CREA 9240 D/AC

TABELAS REFERÊNCIAS
SINAPI: RO 02/2025 (não desonerado)
SBC: PVH 02/2025
SICRO:RO: 10/2024
ORSE:SE: 12/2024

DADOS CADASTRAIS

OBJETO: Conclusão da Obra Inacabada Anexo ao Centro Político Administrativo
ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n.º, Palácio Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801-470
DATA: fev/25

	BDI GERAL: 22,88%
	BDI DIFERENCIADO: 15,28%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (GERAL)														
Item	Descrição	Total	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias
1	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	100,00% 364.254,78	45,40% R\$165.380,84	0,60% R\$2.181,47	5,40% R\$19.668,20	7,80% R\$28.411,57	7,80% R\$28.411,57	7,80% R\$28.411,57	7,80% R\$28.411,57	7,80% R\$28.411,57	7,80% R\$28.411,57	0,60% R\$2.181,47	0,60% R\$2.181,47	0,60% R\$2.191,94
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 893.448,84	2,02% R\$18.047,67	4,16% R\$37.167,47	6,67% R\$59.593,04	7,10% R\$63.434,87	6,79% R\$60.665,18	8,04% R\$71.833,29	13,04% R\$116.505,73	14,32% R\$127.941,87	12,18% R\$108.822,07	10,39% R\$92.829,33	8,85% R\$79.070,22	6,44% R\$57.538,11
3	PREPARAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E ÁREAS EXTERNAS	100,00% 181.218,83	1,52% R\$2.748,37	3,46% R\$6.266,04	5,14% R\$9.319,99	0,00% R\$0,00	-	-	-	-	-	19,45% R\$35.238,59	14,29% R\$25.896,05	56,15% R\$101.749,78
4	ESTRUTURAS	100,00% 1.914.248,86	0,22% R\$4.200,53	0,22% R\$739.234,74	0,22% R\$988.455,21	9,53% R\$182.358,38	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 638.589,47	-	-	20,01% R\$127.751,78	16,00% R\$102.167,54	-	-	-	-	32,00% R\$204.335,08	32,00% R\$204.335,08	-	-
6	ESQUADRIAS, VIDROS, BANCADAS E DIVERSOS	100,00% 3.349.564,40	-	-	-	-	-	-	17,85% R\$597.897,25	18,00% R\$602.921,59	18,00% R\$602.921,59	24,20% R\$810.594,58	14,30% R\$478.987,71	7,65% R\$256.241,68
7	REVESTIMENTOS	100,00% 2.591.860,12	-	-	-	10,00% R\$259.186,01	20,00% R\$518.372,02	20,00% R\$518.372,02	20,00% R\$518.372,02	20,00% R\$518.372,02	10,00% R\$259.186,01	-	-	-
8	PISO	100,00% 2.025.402,62	-	-	-	10,00% R\$202.540,26	10,00% R\$202.540,26	20,00% R\$405.080,52	20,00% R\$405.080,52	30,00% R\$607.620,79	10,00% R\$202.540,26	-	-	-
9	COBERTURA	100,00% 1.613.376,36	-	-	-	15,62% R\$252.067,00	3,77% R\$60.805,10	24,18% R\$390.151,28	24,18% R\$390.151,28	24,18% R\$390.151,28	8,06% R\$130.050,43	-	-	-
10	PINTURA	100,00% 212.492,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00% R\$42.498,51	50,00% R\$106.246,29	30,00% R\$63.747,77
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 44.325,22	-	-	30,00% R\$13.297,57	30,00% R\$13.297,57	40,00% R\$17.730,09	-	-	-	-	-	-	-
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 96.967,06	-	-	7,75% R\$7.517,21	7,75% R\$7.517,21	4,15% R\$4.023,26	-	-	-	6,19% R\$5.999,69	-	37,08% R\$35.954,85	37,08% R\$35.954,85
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 64.513,71	-	-	16,09% R\$10.380,42	16,09% R\$10.380,42	32,18% R\$20.760,83	-	-	-	33,91% R\$21.876,44	17,82% R\$11.496,03	-	-
14	DRENAGEM	100,00% 74.325,47	-	-	-	20,00% R\$14.865,09	60,00% R\$44.595,28	20,00% R\$14.865,09	-	-	-	-	-	-
15	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,00% 101.560,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,17% R\$52.983,06	47,83% R\$48.577,38
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 2.736.536,83	-	-	-	2,11% R\$57.810,93	6,34% R\$173.432,78	6,34% R\$173.432,78	18,89% R\$516.931,15	16,78% R\$459.120,22	28,23% R\$772.445,26	9,14% R\$250.057,88	9,14% R\$250.057,88	3,04% R\$83.247,98
17	SPDA	100,00% 95.532,74	-	-	-	-	-	50,00% R\$47.766,37	30,00% R\$28.659,82	20,00% R\$19.106,55	-	-	-	-
18	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 245.731,99	-	-	-	-	-	50,00% R\$122.866,00	25,00% R\$61.433,00	20,00% R\$49.146,40	5,00% R\$12.286,60	-	-	-
19	ELEVADOR	100,00% 362.975,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00% R\$181.487,74	40,00% R\$145.190,19	10,00% R\$36.297,55
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00% 2.377.051,82	-	-	5,00% R\$118.852,59	10,00% R\$237.705,18	10,00% R\$237.705,18	10,00% R\$237.705,18	15,00% R\$356.557,77	20,00% R\$475.410,36	10,00% R\$237.705,18	10,00% R\$237.705,18	5,00% R\$118.852,59	5,00% R\$118.852,59
21	PROJETOS E ORÇAMENTO EXECUTIVOS	100,00% 271.439,88	90,00% R\$244.295,89	10,00% R\$27.143,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	ACESSIBILIDADE	100,00% 73.610,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00% R\$36.805,24	50,00% R\$36.805,24
23	DIVERSOS	100,00% 1.142.869,28	0,03% R\$370,09	0,04% R\$462,62	0,05% R\$555,14	0,05% R\$601,40	0,06% R\$693,93	0,10% R\$1.110,28	0,10% R\$1.110,28	0,10% R\$1.110,28	0,08% R\$925,23	19,97% R\$228.175,89	39,62% R\$452.790,21	39,81% R\$454.963,93
Porcentagem do período		100,00%	2,03%	3,78%	6,26%	6,67%	6,38%	9,37%	14,07%	15,27%	12,05%	9,76%	8,31%	6,04%
Total do período		R\$21.471.897,25	R\$435.043,39	R\$812.456,33	R\$1.345.010,73	R\$1.432.343,42	R\$1.369.735,47	R\$2.011.594,38	R\$3.021.110,38	R\$3.279.312,93	R\$2.587.505,41	R\$2.096.600,28	R\$1.785.015,75	R\$1.296.168,78
Porcentagem acumulada			2,03%	5,81%	12,07%	18,74%	25,12%	34,49%	48,56%	63,84%	75,89%	85,65%	93,96%	100,00%
Total acumulado			R\$435.043,39	R\$1.247.499,72	R\$2.592.510,45	R\$4.024.853,87	R\$5.394.589,34	R\$7.406.183,72	R\$10.427.294,10	R\$13.706.607,03	R\$16.294.112,44	R\$18.390.712,72	R\$20.175.728,47	R\$21.471.897,25

TOTAL FINAL S/BDI	R\$ 17.681.899,11
TOTAL FINAL DO BDI	R\$ 3.789.998,12
TOTAL FINAL C/BDI	R\$ 21.471.897,23