

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS  
Gerência de Infraestrutura - SEAS-GINFRA

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**

Considerando o disposto no Instrumento Convocatório do Chamamento Público nº **90371/2025/COESP/SUPEL/RO** (0063090164), com a finalidade de credenciamento de estabelecimentos comerciais no programa Pão Nosso, especialmente no item 7.18 Condições das instalações/vistoria técnica, os estabelecimentos que, no momento da vistoria, apresentassem pendências pontuais quanto aos requisitos mínimos de preparo seguro de alimentos, infraestrutura e/ou acessibilidade, apontados nos Relatórios de Vistoria, poderiam ser considerados aptos de forma condicional, desde que expusessem, no prazo máximo de 05 dias úteis, um Plano de Adequação conforme modelo Anexo VIII - Plano de Adequação Estrutural (0060247972).

Nesse contexto, o Termo de Homologação (0067341456), homologou o resultado final do Chamamento Público, contemplando as empresas habilitadas plenas e as habilitadas de forma condicional. As empresas habilitadas de forma condicional, após a apresentação de seus Planos de Adequação, ficaram sujeitas à realização de nova vistoria técnica, a ser realizada no prazo de 60 dias corridos, contados da assinatura do contrato, prorrogável uma única vez por mais 30 dias, desde que comprovada a execução mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do Plano apresentado.

Isto posto, realizamos uma nova vistoria técnica para verificar o cumprimento do Plano de Adequação da Empresa **GBS RESTAURANTE EIRELI**.

**1.0 DO PLANO DE ADEQUAÇÃO**

Conforme **Plano de Adequação - GSB RESTAURANTE EIRELI (SEMPREBOM)** (0067277629), temos o seguinte cronograma da obra:

| <b>TABELA 01</b><br><b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E ESPECIFICAÇÕES</b> |                                                         |                       |                          |                          |                              |                              |                              |                              |                              |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Item</b>                                                                       | <b>Serviço Executado</b>                                | <b>Data de Início</b> | <b>Data de Conclusão</b> | <b>Unidade de medida</b> | <b>Quantidade de serviço</b> | <b>% Execução em 15 dias</b> | <b>% Execução em 30 dias</b> | <b>% Execução em 45 dias</b> | <b>% Execução em 60 dias</b> | <b>Observação sobre o progresso</b>         |
| 1                                                                                 | Troca de revestimento cerâmico                          | 01/12/2025            | 01/02/2026               |                          |                              |                              | 50%                          |                              | 100%                         | Atenderá o cronograma proposto nessa tabela |
| 2                                                                                 | Instalação forro PVC nas áreas que não possui           | 01/12/2025            | 01/02/2026               |                          |                              |                              | 50%                          |                              | 100%                         | Atenderá o cronograma proposto nessa tabela |
| 3                                                                                 | Instalação e manutenção de revestimento de parede       | 01/12/2025            | 01/01/2026               |                          |                              |                              | 100%                         |                              |                              | Atenderá o cronograma proposto nessa tabela |
| 4                                                                                 | Instalação de barra horizontal na porta do banheiro PCD | 01/12/2025            | 01/01/2026               |                          |                              |                              | 100%                         |                              |                              | Atenderá o cronograma proposto nessa tabela |

|   |                                                              |            |            |  |  |  |      |  |      |                                             |
|---|--------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|------|--|------|---------------------------------------------|
| 5 | Instalação de apoio no lavatório do banheiro PCD             | 01/12/2025 | 01/01/2026 |  |  |  | 100% |  |      | Atenderá o cronograma proposto nessa tabela |
| 6 | Troca do dispositivo de descarga no banheiro PCD             | 01/12/2025 | 01/01/2026 |  |  |  | 100% |  |      | Atenderá o cronograma proposto nessa tabela |
| 7 | Troca torneira do lavatório do banheiro PCD                  | 01/12/2025 | 01/01/2026 |  |  |  | 100% |  |      | Atenderá o cronograma proposto nessa tabela |
| 8 | Manutenção da porta da área de preparo.                      | 01/12/2025 | 01/01/2026 |  |  |  | 100% |  |      | Atenderá o cronograma proposto nessa tabela |
| 9 | Instalação de lavatórios com acionamento sem contato manual. | 01/12/2025 | 01/02/2026 |  |  |  | 50%  |  | 100% | Atenderá o cronograma proposto nessa tabela |

Tabela 01 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

## 2.0 DA VISTORIA REALIZADA

Vistoria realizada no dia 19/02/2026, com o objetivo de verificar a correção das pendências presentes no **Relatório de Vistoria Técnica - GSB RESTAURANTE (SEMPREBOM)** (0065699346):

| TABELA 01<br>Parecer Técnico   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Descrição do Serviço           | Visita Realizada no dia 19/02/2026                                                                                                                                                                                                              | Atendido/Não Atendido/Parcialmente |
| Troca de revestimento cerâmico |  <p>19 de fev. de 2026 09:17:21<br/>8.7620695S 63.9020568W<br/>993 Rua Dom Pedro II<br/>São Cristóvão<br/>Porto Velho<br/>Rondônia<br/>#GBS - Sempre Bom</p> | Atendido                           |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <p>Instalação forro PVC nas áreas que não possui</p>           |  <p>19 de fev. de 2026 09:22:07<br/>8.76204073S 63.90217012W<br/>993 Rua Dom Pedro II<br/>São Cristóvão<br/>Porto Velho<br/>Rondônia<br/>#GBS - Sempre Bom</p>   | <p>Atendido</p> |
| <p>Instalação e manutenção de revestimento de parede</p>       |  <p>19 de fev. de 2026 09:26:00<br/>8.76205198S 63.90220309W<br/>993a Rua Dom Pedro II<br/>São Cristóvão<br/>Porto Velho<br/>Rondônia<br/>#GBS - Sempre Bom</p> | <p>Atendido</p> |
| <p>Instalação de barra horizontal na porta do banheiro PCD</p> |  <p>8.7620794S 63.9020777W<br/>993 Rua Dom Pedro II<br/>São Cristóvão<br/>Porto Velho<br/>Rondônia<br/>#GBS - Sempre Bom</p>                                  | <p>Atendido</p> |
| <p>Instalação de apoio no lavatório do banheiro PCD</p>        |  <p>19 de fev. de 2026 09:13:38<br/>8.7620869S 63.902098W<br/>993 Rua Dom Pedro II<br/>São Cristóvão<br/>Porto Velho<br/>Rondônia<br/>#GBS - Sempre Bom</p>   | <p>Atendido</p> |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Troca do dispositivo de descarga no banheiro PCD |  <p>19 de fev. de 2026 09:14:46<br/>8.7620869S 63.902082W<br/>993 Rua Dom Pedro II<br/>São Cristóvão<br/>Porto Velho<br/>Rondônia<br/>#GBS - Sempre Bom</p>     | Atendido                                                                                                                                                                          |
| Troca torneira do lavatório do banheiro PCD      |  <p>19 de fev. de 2026 09:14:22<br/>8.7620826S 63.902086W<br/>993 Rua Dom Pedro II<br/>São Cristóvão<br/>Porto Velho<br/>Rondônia<br/>#GBS - Sempre Bom</p>    | Atendido                                                                                                                                                                          |
| Manutenção da porta da área de preparo.          |  <p>19 de fev. de 2026 09:24:24<br/>8.7620520S 63.9022005W<br/>993 Rua Dom Pedro II<br/>São Cristóvão<br/>Porto Velho<br/>Rondônia<br/>#GBS - Sempre Bom</p> | <p>Não atendido</p> <p>a porta da área de preparo não se encontra ajustada no batente corretamente, deixando uma fresta no lado inferior que possibilita a entrada de vetores</p> |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <p>Instalação de lavatórios com acionamento sem contato manual.</p> |  <p>19 de fev. de 2026 09:23:07<br/>-8.7620547S 63.902061W<br/>993a Rua Dom Pedro II<br/>São Cristóvão<br/>Porto Velho<br/>Rondônia<br/>#GBS - Sempre Bom</p> | <p>Atendido</p> |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

### 3.0 DA CONCLUSÃO

Conclui-se que a empresa **GSB RESTAURANTE (SEMPREBOM)**, realizou a adequação parcial do Plano proposto, concluindo **75% da obra**.

Porto Velho, 24 de fevereiro de 2026.

**CRISTIANO SILVEIRA NOBRE**

Assessor Gerência de Infraestrutura - **GINFRA**

**VICTOR KAUÃ SAMPAIO DA SILVA**

Analista em Desenvolvimento Social/Arquiteto e Urbanista

Gerência de Infraestrutura - **GINFRA**



Documento assinado eletronicamente por **Cristiano Silveira Nobre, Assessor(a)**, em 26/02/2026, às 09:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Victor Kauã Sampaio da Silva, Analista**, em 26/02/2026, às 09:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **69312928** e o código CRC **56949792**.

**Referência:** Caso responda este(a) Relatório de Fiscalização, indicar expressamente o Processo nº 0026.001572/2025-84

SEI nº 69312928