

OBRAS - SEOSP

ORGÃO	FORMA DE EXECUÇÃO	PROCESSO	OBRA/OBJETO	MUNICÍPIO	T. ADITIVO	O. SERV.	PREVISÃO TERM.	SITUAÇÃO	FISCAL ART	GESTOR E SUPLENTE
DER/SEOSP/RO	INDIRETA	0009.197946/2020-51	Construção do Remanescente Teatro	Ariquemes	11.154.942,03	25/01/2018	28/02/2021	Andamento		Josiane Beatriz Faustino e Suplente Tiago Barros Lelo
DER/SEOSP/RO	INDIRETA	0009.108737/2018-27	Construção do Feirão do Produtor Rural no Distrito de Triunfo	Candeias	431.520,73	19/02/2020	23/04/2021	Andamento	Prince Pereira Costa/Daniela Carneiro dos Santos/Kerolyn Stteffany Picciani Soares Melo	Aguardando solicitação;
SEJUCEL/RO	INDIRETA	0032.206537/2019-22	Modernização do Estádio João Saldanha	G. Mirim	1.127.902,19	11/03/2020	06/03/2021	Paralisada	Gilmar Marinho Assunção/Prince Pereira Costa/Kerolyn Stteffany Picciani	Sérgio de Sá Sobreira
SEJUCEL/RO	INDIRETA	0032.050307/2017-31	Construção do Ginásio Poliesportivo Leal Chapelão	Jaru	1.617.654,98	20/06/2018	20/03/2021	Paralisada	Cézar Roberto Soares/Osimar Moura Silva/Daniela Carneiro dos Santos/Jair Monteiro Silva de Souza	Sérgio de Sá Sobreira
DER/SEOSP/RO	INDIRETA	0009.083091/2019-49	Contratação de empresa especializada na construção da Biblioteca Pública.	Jaru	885.319,60	25/08/2020	23/03/2021 Vigência do Contrato - Execução PARALISADA	Paralisada	Naare Correa Silva/Silvio Vicente Cunha de Souza/ Pedro Caique de Carvalho Almeida	Aguardando solicitação
SEAGRI/RO	INDIRETA	0025.258880/2018-61	Construção do Espaço da Bovinocultura	Ji-Paraná	1.283.593,98	05/07/2019	24/06/2021 Vigência do Contrato - Execução PARALISADA	Paralisada	David Moises Monteiro Freire/ Silvio Vicente Cunha/ Naare Correa Silva	
IDARON/RO	INDIRETA	0015.243047/2018-34	Construção da agência Idaron	Ji-Paraná	894.417,37	10/09/2019	Possível Rescisão	Paralisada	Naare Correa Silva/Silvio Vicente Cunha de Souza	Jefferson Marcos Notário Barbosa/ Ricardo Alves Chui e Rafael Lacerda de Araújo

IDARON/RO	INDIRETA	0015.296842/2018-25	Contratação de empresa especializada para reforma geral na embarcação QUERO-QUERO II	Pimenteiras	320.000,00	16/08/2019	31/12/2020	Concluída	Gilmar Marinho Assunção/ Claudio Ganaha/ Alexandre Bruno Cabral dos Santos/ Kerolyn Stteffany Picciani Soares Melo/ Prince Pereira Costa	Raimundo Nonato Alves de Araujo
SESAU/RO	INDIRETA	0036.176131/2020-10	Reforma do bloco do almoxarifado do Hospital de Base Dr. Pinheiro	Porto Velho	943.866,13	03/06/2016	03/01/2021	Concluída	Alexandre Bruno Cabral dos Santos/ Prince Pereira Costa/ Kerolyn Seffany Picciani Soares Melo	Tauane Síngara Moreira de Amorim
SEDAM/RO	INDIRETA	0028.003737/2017-22	Ampliação e reforma com redimensionamento da rede elétrica do Laboratório de Sensoriamento Remoto da SEDAM	Porto Velho	1.299.910,96	02/08/2018	19/03/2021	Concluída		Irving Borges Vitorino
SESAU	INDIRETA	0036.018679/2017-32	Reforma e ampliação da maternidade e centro Obstétrico do Hospital de Base DRº Ary Pinheiro - HBAP	Porto Velho	R\$ 1.702.923,06	10/09/2019	02/01/2021	Andamento		Tauane Síngara Moreira de Amorim
SESAU/RO	INDIRETA	0036.354432/2020-82	Construção do Ambulatório de Hepatites do CEPEM (Centro de Pesquisa em Medicina Tropical)	Porto Velho	R\$ 2.733.741,38	18/09/2018	VIGÊNCIA PARALISA	Paralisada		Aguardando confecção

JUCER/RO	INDIRETA	0018.475272/2019-99	Reforma e ampliação do prédio Sede da Junta Comercial do Estado de Rondônia – JUCER	Porto Velho	1.849.237,38	07/08/2019	12/06/2021	Andamento		Tauane Síngara Moreira de Amorim
SEJUCEL/RO	INDIRETA	0032.206917/2019-67	Modernização do Estádio Aluísio Ferreira	Porto Velho	R\$ 742.386,73	20/11/2019	13/05/2021	Paralisada	Daniela Carneiro dos Santos / Helen Talita Torres da Silva	Cássia da Silva Mendonça / Alexandre Costa de Araújo / Jilmar Nascimento Rabelo
SEJUCEL/RO	INDIRETA	0032.205869/2019-90	Construção do Centro de Convenções do Parque dos Tanques	Porto Velho	12.817.316,54	22/11/2019	15/05/2021 Vigência do Contrato - Execução PARALISADA	Paralisada		Alexandre Costa de Araújo / Sérgio de Sá Sobreira
CBM/RO	INDIRETA	0004.154111/2018-32	Construção do Centro de Treinamento Operacional do Corpo de Bombeiros	Porto Velho	1.080.895,65	12/11/2019	29/04/2021	Concluída		

SESAU/RO	INDIRETA	0036.052390/2020-48	Reforma e ampliação do Centro de Medicina Tropical de Rondônia (CEMETRON), com área total de 7.329,07 m ² (sete mil trezentos e vinte e nove vírgula zero sete metros quadrados)	Porto Velho	11.539.891,69	02/03/2020	25/02/2021	Andamento	Gilmar Marinho Assunção / Helen Talita Torres da Silva / Kerolyn Steffany Picciani Soares Melo / Alexandre Bruno Cabral dos Santos	Tauane Síngara Moreira de Amorim
IDARON/RO	INDIRETA	0015.071691/2020-19	Manutenção corretiva da Unidade da Agência IDARON - Distrito de Jacy Paraná	Porto Velho	29.507,70	24/11/2020	28/01/2021	Concluída	Jair Monteiro Silva de Souza /	Raimundo Nonato Alves de Araujo / Jefferson Marcos Notario Barbosa
SETUR/RO	INDIRETA	0038.036738/2019-04	Reforma do Museu Casa de Rondon	Vilhena	506.475,56	15/06/2020	11/04/2021 Vigência do Contrato - Execução PARALISADA	Paralisada	Josiane Garcia Lopes / Antônio Marcos Aziz	Erik Diego Soares / Bruno Sakamoto de Assis / José de Anchieta Braga Costa / Maria da