

**Nº DO PROCESSO:** 0029.020217/2017-74**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 201/2018**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS DE CONTAINERS - SEDUC**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 211/2018**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 31/08/2018**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 28/08/2018**ANEXO ÚNICO DA ATA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO - TIPO 02 - Sala de aula tripla (03 containers): composta pela acoplagem de três módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x6,90)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, e instalação de 03 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Alto Alegre dos Parecis - RO, área rural acesso terrestre (527 + 42 km de * Alto Alegre até a escola. De Alta Floresta até Alto alegre são + 43 km), custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização /LINHA P. 44 KM 18.	720,00	DIÁRIA	S/ MARCA	R\$ 140,68	R\$ 87,36	-37,90	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA
0002	MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO - TIPO 01 - Sala de aula dupla (02 containers): composta pela acoplagem de dois módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x4,60)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, fornecimento e instalação de 02 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Alto Alegre dos Parecis - RO, área rural acesso terrestre (527+65km*), custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização /LINHA P 22 - KM 65.	1.080,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 80,22	R\$ 57,40	-28,45	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA
0003	MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO - TIPO 01 - Sala de aula dupla (02 containers): composta pela acoplagem de dois módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x4,60)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, fornecimento e instalação de 02 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Alto Alegre dos Parecis - RO, área rural acesso terrestre (527+15km*), custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização / LINHA P 44 - KM 15.	1.080,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 80,22	R\$ 56,29	-29,83	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 0029.020217/2017-74**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 211/2018**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 201/2018**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 31/08/2018**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS DE CONTAINERS - SEDUC**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 28/08/2018

0004	MUNICÍPIO DE ARIQUEMES - TIPO 02 - Sala de aula tripla (03 containers): composta pela acoplagem de três módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x6,90)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, e instalação de 03 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Ariquesmes - RO, área rural acesso terrestre (202 +28 Km), custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização/01 LC. C70 TB 65.	720,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 128,99	R\$ 80,41	-37,66	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA
0005	MUNICÍPIO DE ARIQUEMES - TIPO 01 - Sala de aula dupla (02 containers): composta pela acoplagem de dois módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x4,60)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, fornecimento e instalação de 02 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Ariquesmes - RO, área rural acesso terrestre (202 km + 25 km), custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização/ CAJAZEIRA, BR -364- KM 491.	1.080,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 78,39	R\$ 48,61	-37,99	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA
0006	MUNICÍPIO DE ARIQUEMES - TIPO 02 - Sala de aula tripla (03 containers): composta pela acoplagem de três módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x6,90)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, e instalação de 03 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Ariquesmes/RO, área rural acesso terrestre (15 Km), custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização/BR 421 LC 18 - PROJETO BURITI.	1.080,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 122,19	R\$ 83,33	-31,80	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA
0007	MUNICÍPIO DE CUJUBIM/RO - TIPO 02 - Sala de aula tripla (03 containers): composta pela acoplagem de três módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x6,90)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, e instalação de 03 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Cujubim/RO, área rural acesso terrestre (19 Km), custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização/ Linha 205.	1.080,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 122,33	R\$ 106,48	-12,96	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 0029.020217/2017-74**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 211/2018**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 201/2018**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 31/08/2018**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS DE CONTAINERS - SEDUC**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 28/08/2018

0008	MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE/RO - TIPO 02 - Sala de aula tripla (03 containers): composta pela acoplagem de três módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x6,90)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, e instalação de 03 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Espigão D'Oeste/RO, área rural acesso terrestre (539+85 km), custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização/ Avenida nossa senhora da Conceição 2693, Boa vista do Pacarana.	1.080,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 112,55	R\$ 109,25	-2,93	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA
0009	MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE/RO - TIPO 01 - Sala de aula dupla (02 containers): composta pela acoplagem de dois módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x4,60)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, fornecimento e instalação de 02 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Espigão D'Oeste/RO, área rural acesso terrestre (539 + 42 km), custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização / Linha 80, km 42-SETOR 14 DE ABRIL.	1.080,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 75,97	R\$ 68,05	-10,43	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA
0010	MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE/RO - TIPO 02 - Sala de aula tripla (03 containers): composta pela acoplagem de três módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x6,90)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, e instalação de 03 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Espigão D'Oeste/RO, área rural acesso terrestre (539 +45 km), custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização / LOTE 23 GI 5 KM 45 SETOR 03 PA CACHOEIRA.	1.080,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 114,55	R\$ 76,75	-33,00	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA
0011	MUNICÍPIO DE MACHADINHO D'OESTE/RO - TIPO 02 - Sala de aula tripla (03 containers): composta pela acoplagem de três módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x6,90)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, e instalação de 03 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Machadinho D'Oeste/RO, área rural acesso terrestre (324 + 40 km), custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização/LINHA MA 35 KM 40 NÚCLEO AMIGOS DO CAMPO.	1.080,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 115,54	R\$ 79,44	-31,24	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 0029.020217/2017-74**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 201/2018**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS DE CONTAINERS - SEDUC**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 211/2018**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 31/08/2018**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 28/08/2018

0012	MUNICÍPIO DE MACHADINHO D' OESTE/RO - TIPO 02 - Sala de aula tripla (03 containers): composta pela acoplagem de três módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x6,90)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, e instalação de 03 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Machadinho D'Oeste/RO, área rural acesso terrestre (324 + 30 km), custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização/LINHA MA KM 30 NÚCLEO ELENÓPOLIS.	2.520,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 100,39	R\$ 98,27	-2,11	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA
0013	MUNICÍPIO DE MACHADINHO D' OESTE/RO - TIPO 04 - Cozinha dupla (02 containers): composta pela acoplagem de dois módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x4,60)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, fornecimento e instalação de 02 Ar Condicionado Split 24000 Btus, pia em aço inox, com duas cubas, torneiras com instalações hidrosanitárias para alimentação e destinação (ponto). Município de Machadinho D'Oeste/RO, área rural acesso terrestre (324 + 30 km), custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização/LINHA MA KM 30 NÚCLEO ELENÓPOLIS.	360,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 305,27	R\$ 239,72	-21,47	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA
0014	MUNICÍPIO DE MACHADINHO D' OESTE/RO - TIPO 02 - Sala de aula tripla (03 containers): composta pela acoplagem de três módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x6,90)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, e instalação de 03 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Machadinho D'Oeste/RO, área rural acesso terrestre (324 + 30 km), custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização / RO-133 KM 30 NÚCLEO ESTRELA AZUL.	3.240,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 102,67	R\$ 66,32	-35,40	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA
0015	MUNICÍPIO DE MACHADINHO D' OESTE/RO - TIPO 01 - Sala de aula dupla (02 containers): composta pela acoplagem de dois módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x4,60)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, fornecimento e instalação de 02 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Machadinho D'Oeste/RO, área rural acesso terrestre (324 + 30 km), custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização / RO-133 KM 30 NÚCLEO ESTRELA AZUL.	1.080,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 78,30	R\$ 70,18	-10,37	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 0029.020217/2017-74**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 211/2018**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 201/2018**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 31/08/2018**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS DE CONTAINERS - SEDUC**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 28/08/2018

0016	MUNICÍPIO DE MACHADINHO D' OESTE/RO - TIPO 04 - Cozinha dupla (02 containers): composta pela acoplagem de dois módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x4,60)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, fornecimento e instalação de 02 Ar Condicionado Split 24000 Btus, pia em aço inox, com duas cubas, torneiras com instalações hidrosanitárias para alimentação e destinação (ponto). Município de Machadinho D'Oeste/RO, área rural acesso terrestre (324 + 30 km), custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização/RO-133 KM 30 NÚCLEO ESTRELA AZUL.	360,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 298,60	R\$ 226,38	-24,19	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA
0017	MUNICÍPIO DE MACHADINHO D' OESTE/RO - TIPO 02 - Sala de aula tripla (03 containers): composta pela acoplagem de três módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x6,90)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, e instalação de 03 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Machadinho D'Oeste/RO, área rural acesso terrestre (324 + 70 km), custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização / LINHA MA 28 KM 65 NÚCLEO BRINAT.	720,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 125,12	R\$ 74,86	-40,17	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA
0018	MUNICÍPIO DE MACHADINHO D' OESTE/RO - TIPO 02 - Sala de aula tripla (03 containers): composta pela acoplagem de três módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x6,90)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, e instalação de 03 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Machadinho D'Oeste/RO - Distrito do 5º. BEC - RO, área rural acesso terrestre (324 + 45 km), custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização / Lote 31 Gleba 02 Linha Mp3 Distrito 5º Bec, 31, Distrito Quinto Bec.	2.160,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 107,26	R\$ 97,22	-9,36	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA
0019	MUNICÍPIO DE MACHADINHO D' OESTE/RO - TIPO 01 - Sala de aula dupla (02 containers): composta pela acoplagem de dois módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x4,60)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, fornecimento e instalação de 02 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Machadinho D'Oeste/RO, área rural acesso terrestre (324 + 18 km), custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização / Linha 28/31 GL 12 E LT 45, Teixeiraópolis.	2.520,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 70,20	R\$ 68,45	-2,49	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 0029.020217/2017-74**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 211/2018**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 201/2018**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 31/08/2018**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS DE CONTAINERS - SEDUC**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 28/08/2018

0020	MUNICÍPIO DE MACHADINHO D' OESTE/RO - TIPO 04 - Cozinha dupla (02 containers): composta pela acoplagem de dois módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x4,60)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, fornecimento e instalação de 02 Ar Condicionado Split 24000 Btus, pia em aço inox, com duas cubas, torneiras com instalações hidrosanitárias para alimentação e destinação (ponto). Município de Machadinho D' Oeste/RO, área rural acesso terrestre (324 + 18 km), custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manu	360,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 300,60	R\$ 249,72	-16,93	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA
0021	MUNICÍPIO DE JARU - TIPO 02 - Sala de aula tripla (03 containers): composta pela acoplagem de três módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x6,90)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, e instalação de 03 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Jaru/RO, área rural acesso terrestre (292 + 40 km), custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização /LINHA 617- JARU.	720,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 143,59	R\$ 80,55	-43,90	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA
0022	MUNICÍPIO DE JARU - TIPO 02 - Sala de aula tripla (03 containers): composta pela acoplagem de três módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x6,90)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, e instalação de 03 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Jaru/Gov. Jorge Teixeira, área rural acesso terrestre (287 + 20 km) , custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização /LINHA 646.	1.080,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 120,31	R\$ 78,70	-34,59	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA
0023	MUNICÍPIO DE JARU - TIPO 01 - Sala de aula dupla (02 containers): composta pela acoplagem de dois módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x4,60)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, fornecimento e instalação de 02 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Jaru/RO - LINHA 630, KM 30, área rural acesso terrestre (293 km) , custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização / DISTRITO DE SANTA CRUZ.	1.080,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 78,81	R\$ 51,38	-34,81	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 0029.020217/2017-74**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 211/2018**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 201/2018**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 31/08/2018**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS DE CONTAINERS - SEDUC**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 28/08/2018

0024	MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM/RO - TIPO 04 - Cozinha dupla (02 containers): composta pela acoplagem de dois módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x4,60)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, fornecimento e instalação de 02 Ar Condicionado Split 24000 Btus, pia em aço inox, com duas cubas, torneiras com instalações hidrosanitárias para alimentação e destinação (ponto). Município de Guajará Mirim/RO, BR 425-KM 16 ENTRONCAMENTO/VILA DA PENHA, área rural acesso terrestre, custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização (328 + 230 km).	360,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 302,95	R\$ 262,50	-13,35	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA
0025	MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM/RO - TIPO 02 - Sala de aula tripla (03 containers): composta pela acoplagem de três módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x6,90)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, e instalação de 03 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Guajará Mirim/RO - RAMAL CACHOEIRINHA/LINHA BOM SOSSEGO, área rural acesso terrestre, custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização, (328+72 km).	1.080,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 114,59	R\$ 86,57	-24,45	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA
0026	MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM/RO - TIPO 02 - Sala de aula tripla (03 containers): composta pela acoplagem de três módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x6,90)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, e instalação de 03 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Guajará Mirim/RO - 3º LINHA DO RIBEIRÃO, área rural acesso terrestre, custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização, (328+ 90 km).	1.080,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 117,92	R\$ 74,53	-36,80	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA
0027	MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ/RO - TIPO 02 - Sala de aula tripla (03 containers): composta pela acoplagem de três módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x6,90)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, e instalação de 03 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Nova Manoré/RO - Distrito de Palmeiras - Rua Maracatiara 391, bairro Centro, área rural acesso terrestre, custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização, (328+ 90 km).	1.080,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 131,63	R\$ 86,10	-34,59	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 0029.020217/2017-74**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 201/2018**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS DE CONTAINERS - SEDUC**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 211/2018**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 31/08/2018**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 28/08/2018

0028	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO - TIPO 02 - Sala de aula tripla (03 containers): composta pela acoplagem de três módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x6,90)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, e instalação de 03 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Porto Velho - Distrito de São Carlos - 80 km Fluvial, área rural acesso fluvial , custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização.	1.080,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 114,74	R\$ 90,64	-21,00	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA
0029	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO - TIPO 01 - Sala de aula dupla (02 containers): composta pela acoplagem de dois módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x4,60)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, fornecimento e instalação de 02 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Porto Velho - Assentamento Joana Dark, área rural acesso terrestre 100 km , custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização.	360,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 96,06	R\$ 96,06	0,00	LOC-MAQ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LTDA
0030	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO - TIPO 02 - Sala de aula tripla (03 containers): composta pela acoplagem de três módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x6,90)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, e instalação de 03 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Porto Velho - Assentamento Joana Dark, área rural acesso terrestre 100 km , custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização	360,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 138,02	R\$ 138,02	0,00	LOC-MAQ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LTDA
0031	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO - TIPO 01 - Sala de aula dupla (02 containers): composta pela acoplagem de dois módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x4,60)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, fornecimento e instalação de 02 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Porto Velho – Reserva do Cuniã, área rural acesso terrestre 16 km , custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização.	720,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 79,70	R\$ 79,70	0,00	LOC-MAQ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 0029.020217/2017-74**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 211/2018**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 201/2018**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 31/08/2018**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS DE CONTAINERS - SEDUC**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 28/08/2018

0032	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO - TIPO 02 - Sala de aula tripla (03 containers): composta pela acoplagem de três módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x6,90)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, e instalação de 03 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Porto Velho - Distrito de Novo Plano, Linha 105 KAPA 48 Gleba Corumbiara Avenida J. Ribeiro, área rural acesso terrestre, custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização (704+210 KM).	720,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 121,81	R\$ 97,08	-20,30	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA
0033	MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI/RO - TIPO 01 - Sala de aula dupla (02 containers): composta pela acoplagem de dois módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x4,60)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, fornecimento e instalação de 02 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Candeias do Jamari - Linha 45 km 20, custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização (70 km).	360,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 107,53	R\$ 107,53	0,00	LOC-MAQ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LTDA
0034	MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI/RO - TIPO 02 - Sala de aula tripla (03 containers): composta pela acoplagem de três módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x6,90)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, e instalação de 03 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Candeias do Jamari - Linha 45 km 20, custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização (70 km)	360,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 159,23	R\$ 159,23	0,00	LOC-MAQ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LTDA
0035	MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI/RO - TIPO 03 - Refeitório triplo (03 containers): composto pela acoplagem de três módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x6,90)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, e instalação de 03 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Candeias do Jamari - Linha 45 km 20, custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização (70 km)	360,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 161,89	R\$ 161,89	0,00	LOC-MAQ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LTDA

**Nº DO PROCESSO:** 0029.020217/2017-74**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 211/2018**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 201/2018**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 31/08/2018**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS DE CONTAINERS - SEDUC**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 28/08/2018

0036	MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI/RO - TIPO 04 - Cozinha dupla (02 containers): composta pela acoplagem de dois módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x4,60)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, fornecimento e instalação de 02 Ar Condicionado Split 24000 Btus, pia em aço inox, com duas cubas, torneiras com instalações hidrosanitárias para alimentação e destinação (ponto). Município de Candeias do Jamari - Linha 45 km 20 , custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização (70 km).	360,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 309,29	R\$ 297,21	-3,91	LOC-MAQ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LTDA
0037	MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI/RO - TIPO 06 - Banheiro masculino: composto por um módulo habitável (01 container), com 07 vasos sanitários, duas pias e balcão, dimensão mínima de (6,00x2,30)m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, fornecimento e instalação de 01 Ar Condicionado Split 24000 Btus. Município de Candeias do Jamari - Linha 45 km 20 , custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização (70 km).	360,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 50,62	R\$ 50,62	0,00	LOC-MAQ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LTDA
0038	MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI/RO - TIPO 07 - Banheiro Feminino: composto por um módulo habitável (01 container), com 07 vasos sanitários, duas pias e balcão, dimensão mínima de (6,00x2,30)m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, fornecimento e instalação de 01 Ar Condicionado Split 24000 Btus. Município de Candeias do Jamari - Linha 45 km 20 , custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização (70 km).	360,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 46,95	R\$ 46,95	0,00	LOC-MAQ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LTDA
0039	MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI/RO - TIPO 09 - Almoxarifado (01 container): Um módulo habitável, com dimensão mínima de (6,00x2,30)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma. Município de Candeias do Jamari - Linha 45 km 20 , custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização (70 km).	360,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 37,65	R\$ 37,65	0,00	LOC-MAQ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LTDA
0040	MUNICÍPIO DE VILHENA E CHUPINGUAIA/RO - TIPO 02 - Sala de aula tripla (03 containers): composta pela acoplagem de três módulos habitáveis, com dimensão mínima de (6,00x6,90)m e pé direito de 2,85 m, pés em aço galvanizado para apoio na plataforma, escotilha em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, e instalação de 03 Ar Condicionado Split 24000 Btus, sistema para fixação de TV 50". Município de Vilhena/RO - Linha 165 BR 399 KM 50 GL Guaporé , custo total inclusive mobilização, montagem, acoplagem, manutenção e desmobilização (704+48KM).	720,00	DIÁRIA	SEM MARCA	R\$ 141,81	R\$ 125,00	-11,85	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0029.020217/2017-74**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 201/2018**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS DE CONTAINERS - SEDUC**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 211/2018**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 31/08/2018**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 28/08/2018**Márcio Rogério Gabriel**
Superintendente**Marcia Carvalho Guedes**
Coordenadora do Registro de Preços

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
24.013.278/0004-04	UNIÃO COMERCIAL BARAO LTDA	Av: Barão Homem de Melo, 2000 - Jardim América	BELO HORIZONTE - MG	Katia Maria Silva	039.538.846-54	(31) 3533-3695 / 2519-1300
01.905.016/0001-06	LOC-MAQ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LTDA	RUA: JOÃO GOULART, 2483 - SÃO CRISTÓVÃO	PORTO VELHO - RO	HENRIQUE DE HOLANDA CAVALCANTI	599.700.812-68	(69) 3224-5691/3221-3550