

**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER/RO**  
**COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRAS - CPPOO**  
**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**SERVIÇO:** Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para Elaboração de Projeto Básico/Executivo de Engenharia de Obra de Arte Especial – Ponte em Concreto Estrutural e Estudos Ambientais sobre o o Rio Riachuelo na RO-472, Km 19,8, trecho: BR-364/Divisa Mato Grosso, no município de Ji-Paraná.

**RODOVIA:** RO-472

**TRECHO:** Km 19,8, BR-364/Divisa Mato Grosso

**EXTENSÃO:** Aproximadamente 65,00m

**MUNICÍPIO:** Ji-Paraná - RO

**ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE OAE - PONTE DE CONCRETO E PCA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR DA ETAPA R\$	% ETAPA	R\$ %	DESEMBOLSO 30 DIAS	DESEMBOLSO 60 DIAS	DESEMBOLSO 90 DIAS	DESEMBOLSO 120 DIAS
1				VALOR	12.903,62	12.903,62	38.710,85	64.518,06
	<b>COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CAMPO</b>	<b>129.036,15</b>	22,94%					
				PERC.	10%	10%	30%	50%
2				VALOR	23.012,72			
	<b>ESTUDOS HIDROLÓGICOS / INSPEÇÕES DE CAMPO</b>	<b>23.012,72</b>	4,09%					
				PERC.	100%			
3				VALOR	13.922,39			
	<b>ESTUDOS TOPOGRÁFICOS</b>	<b>13.922,39</b>	2,48%					
				PERC.	100%			
4				VALOR	25.645,00			
	<b>ESTUDOS GEOTÉCNICOS (EMPRÉSTIMOS / JAZIDAS)</b>	<b>25.645,00</b>	4,56%					
				PERC.	100%			
5				VALOR	43.528,70	43.528,69		
	<b>SONDAGENS</b>	<b>87.057,39</b>	15,48%					
				PERC.	50%	50%		
6				VALOR		11.506,36	11.506,36	
	<b>PROJETO GEOMÉTRICO</b>	<b>23.012,72</b>	4,09%					
				PERC.		50%	50%	
7				VALOR		11.506,36	11.506,36	
	<b>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</b>	<b>23.012,72</b>	4,09%					
				PERC.		50%	50%	
8				VALOR		6.903,81	6.903,81	
	<b>PROJETO DE DRENAGEM</b>	<b>13.807,62</b>	2,45%					
				PERC.		50%	50%	
9				VALOR		6.903,81	6.903,81	
	<b>PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES</b>	<b>13.807,62</b>	2,45%					
				PERC.		50%	50%	
10				VALOR		6.903,81	6.903,81	
	<b>PROJETO DE SINALIZAÇÃO</b>	<b>13.807,62</b>	2,45%					
				PERC.		50%	50%	
11				VALOR	34.047,81	34.047,81		
	<b>COMPONENTE AMBIENTAL</b>	<b>68.095,62</b>	12,11%					
				PERC.	50%	50%		
12				VALOR			22.585,48	22.585,48
	<b>PROJETO DE OAE</b>	<b>45.170,96</b>	8,03%					
				PERC.			50%	50%
13				VALOR			13.807,63	13.807,63
	<b>ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO</b>	<b>27.615,26</b>	4,91%					
				PERC.			50%	50%
14				VALOR	3.693,93	3.693,93	5.540,89	5.540,89
	<b>VEÍCULOS</b>	<b>18.469,64</b>	3,28%					
				PERC.	20%	20%	30%	30%
15				VALOR	7.407,37	7.407,37	11.111,06	11.111,05
	<b>INSTALAÇÕES E IMÓVEIS</b>	<b>37.036,85</b>	6,58%					
				PERC.	20%	20%	30%	30%
<b>VALOR R\$</b>		<b>562.510,28</b>		SIMPLES	<b>164.161,54</b>	<b>145.305,57</b>	<b>135.480,06</b>	<b>117.563,11</b>
				ACUMULADO	<b>164.161,54</b>	<b>309.467,11</b>	<b>444.947,17</b>	<b>562.510,28</b>
				SIMPLES	29,18%	25,83%	24,08%	20,90%
				ACUM.	29,18%	55,02%	79,10%	100,00%