

Governo do Estado de Rondônia
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia
Diretoria de Atividades Técnicas
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade
Porto Velho - RO cep: 76803-877
CNPJ: 02.603.612/0001-02

Obra: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE BURITIS - RO
Obra: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE BURITIS - RO

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Rondônia
SBC - 03/2024 - Rondônia
SICRO3 - 10/2023 - Rondônia

B.D.I.
27,22%

Desonerado
Horista: 87,54%
Mensalista: 48,09%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	75,00%	25,00%						
		31.324,94	23.493,71	7.831,24						
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	50,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
		20.766,95	10.383,48	4.153,39	2.076,70	2.076,70	2.076,70			
3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	100,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	
		1.819.293,70	272.894,06	272.894,06	272.894,06	363.858,74	272.894,06	181.929,37	181.929,37	
4	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	100,00%					20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
		164.136,89					32.827,38	32.827,38	32.827,38	65.654,76
5	REDE ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%						20,00%	30,00%	50,00%
		297.324,47						59.464,89	89.197,34	148.662,24
6	ACABAMENTOS, REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS	100,00%					10,00%	20,00%	25,00%	45,00%
		906.305,41					90.630,54	181.261,08	226.576,35	407.837,43
7	LIMPEZA FINAL DE OBRA	100,00%							50,00%	50,00%
		2.789,70							1.394,85	1.394,85
8	PROJ. PREV. CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	100,00%							50,00%	50,00%
		8.448,62							4.224,31	4.224,31
9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00%							50,00%	50,00%
		17.570,35							8.785,18	8.785,18
10	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	14,52%	12,22%	12,21%	12,21%	12,21%	12,21%	12,21%	12,21%
		198.829,47	28.870,04	24.296,96	24.277,08	24.277,08	24.277,08	24.277,08	24.277,08	24.277,08
Porcentagem			**9,68%**	**8,92%**	**8,63%**	**11,26%**	**12,19%**	**13,84%**	**16,42%**	**19,06%**
Custo			**335.641,27**	**309.175,64**	**299.247,83**	**390.212,51**	**422.705,75**	**479.759,80**	**569.211,85**	**660.835,84**
Porcentagem Acumulado			**9,68%**	**18,6%**	**27,23%**	**38,49%**	**50,68%**	**64,52%**	**80,94%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**335.641,27**	**644.816,91**	**944.064,74**	**1.334.277,25**	**1.756.983,00**	**2.236.742,80**	**2.805.954,66**	**3.466.790,50**

Izaías Dantas Chaves

ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA: 18.842/D-RO
ART: 232023850020916 4